



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 120 -2020-MPLM-SM/A

San Miguel, 17 de junio de 2020.

VISTO:

El Informe N° 10-2020- MPLM-SM-CREAET/NAS de fecha 17 de junio de 2020, la Comisión de Revisión, Evaluación, Aprobación de Estudios y Expedientes Técnicos, solicita la aprobación bajo acto resolutorio del Expediente Técnico, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PREARMADO; EN EL (LA) IE EDUARDO AÑAÑOS PEREZ - SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD PATIBAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO", con código único de inversión CUI: 2406347, que va en 07 folios, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194° de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley N° 30305, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; las municipalidades son órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular con autonomía, política, Económica y administrativa en los asuntos de su competencia; dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 008-2020-MPLM-SM/A de fecha 07 de enero de 2020, se ratifica la Conformación de la Comisión de Revisión, Evaluación, Aprobación de Estudios y Expedientes Técnicos - CREAET de la Municipalidad Provincial de La Mar, para el ejercicio fiscal 2020;

Que, mediante Informe N° 02-2020-MPML-SM/SNP/PyE-SGEP de fecha 10 de junio de 2020, el Proyectista y Evaluador de la Entidad Ing. Noé Salazar Poma, remite al Sub Gerente de Estudios y Proyectos los expedientes técnicos reformulados para su evaluación y aprobación;

Que, mediante Informe N° 10-2020- MPLM-SM-CREAET/NAS de fecha 17 de junio de 2020, la Comisión de Revisión, Evaluación, Aprobación de Estudios y Expedientes Técnicos de la Municipalidad Provincial de La Mar, luego de su evaluación del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PREARMADO; EN EL (LA) IE EDUARDO AÑAÑOS PEREZ - SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD PATIBAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO", con código único de inversión CUI: 2406347, recomiendan aprobar mediante acto resolutorio; comunicando que el principal motivo para la elaboración del proyecto es la necesidad de preservar la calidad de vida de los estudiantes, la falta de una adecuada infraestructura de la losa deportiva, brindar la infraestructura adecuada para llevar en forma permanente el proceso de habilidades académica y deportivos de los estudiantes, elevar el nivel deportivo de los estudiantes, alejar a la juventud de vicios y malas costumbres y disminuir la delincuencia; el plazo de ejecución del proyecto es de 60 días calendarios (02 meses); con un presupuesto que asciende a CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 37/100 SOLES (S/ 120,848.37), que será ejecutado por la modalidad de Administración Directa;

Que, mediante Decreto N°1999-2020-MPLM-GM de fecha 17 de junio de 2020, el Gerente Municipal, dispone a la Secretaria General su atención y emisión del acto resolutorio;

Por lo que, de conformidad a las atribuciones consagradas en el inciso 6) Artículo 20°, de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PREARMADO; EN EL (LA) IE EDUARDO AÑAÑOS PEREZ - SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD PATIBAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO", con código único de inversión CUI: 2406347; cuya ejecución se realizará en la Modalidad de Administración Directa, con un costo de presupuesto ascendente a la suma de **CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 37/100 SOLES (S/ 120,848.37)**, con un plazo de ejecución de 60 días calendarios (02 meses), según la siguiente estructura presupuestal:





RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PREARMADO; EN EL(LA) IE EDUARDO AÑAÑOS PEREZ - SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD PATIBAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

REGIÓN: AYACUCHO

PROVINCIA: LA MAR

DISTRITO: SAN MIGUEL

LUGAR: PATIBAMBA

Resumen de Análisis de Costos

ITEM	DESCRIPCION	TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	446.40
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1,273.86
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	789.75
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	13,269.45
	CARPINTERIA METALICA	59,857.24
	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	3,531.10
	PINTURA	7,630.07
	FLETE TERRESTRE	7,400.00
CD	COSTO DIRECTO DE LA OBRA	94,197.87
GG	GASTOS GENERALES	16.51% 15,548.50
	GASTOS DE SUPERVISIÓN	11.79% 11,102.00
T.P	COSTO TOTAL DE OBRA	120,848.37

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura, Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Subgerencia de Estudios y Proyectos, así como a las Unidades Estructuradas de la Municipalidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR
SAN MIGUEL - AYACUCHO
Wilder Manyavilca Silva
Ing. Wilder Manyavilca Silva
ALCALDE

